

Rua Xxxxxxxx, N° XXXX - Bairro Xxxxx CEP: xxxxx-xxx - Cidade Xxxxxxxx - SP Telefone: (xx) xxxx-xxxx

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR			Número: 4321/2017
Cliente: Sr. Felizardo Afortunado H	Rico		
Endereço		N.°	Complemento:
Rua Alessandro Giuseppe Volta		123	Apto. 1827
Bairro:	Cidade:		Estado:
Jardim dos Italianos	São Paulo		SP
Telefone:	E-mail:		Móvel:
(11) 5678-1234	felirico@obah.co	m.br	
A 4			

Atividade

Troca de tomada baixa (0,30m do piso)

ETAPA DA ATIVIDADE		RISCOS ENVOLVIDOS	MEDIDAS DE CONTROI E DOS DISCOS	
N°	DESCRIÇÃO	RISCOS ENVOLVIDOS	MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS	
1	Preparação antes do serviço	1.1-Choque Elétrico	1.1.1-Confrontar as informações da OS com a realidade 1.1.2-Desligar os Disjuntor referente a tomada(Coloca cadeado para evitar religarem durante o serviço) 1.1.3-Fazer o teste de ausência de tensão	
		1.2- Interferencia	1.2.1- Utilizar EPC corretamente (Cerca local para sinalizar que está em mantenção) 1.2.2-Utilizar EPI corretamente (Oculos e Botas)	
2	Executar a manutenção corretiva	2.1-Curto circuito	2.1.1-Conferir se os equipamentos que será ligado naquela tomada é adequado, pois assim verificar se é necessario uma tomada de 20A ou 10A e se a fiação e dijunto está correto 2.1.2- Parafusar bem e com pouco cobre a vista, para evitar que após energizado os fios se encostes	
		2.2-Após realização	2.2.1- Religar dijuntores 2.2.2-Medir tensão para verificar se está chegando normalmente 2.2.3-Verificar se o aterramento está eficiente	

EXECUTANTES DO SERVIÇO NOME FUNÇÃO MATRÍCULA Gustavo Henrique Canuto Cruz Eletricista 32557 José Carlos de Moraes Ajudante 55734

RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME Serafim Santiago Neto	CREA 0987654321 ART 1234567890
LONICO	ASSINATURA	DATA 28/06/2017

ANEXO:

a- Imagens de travas para disjuntor















b- Chave com cabo isolado

