

Rua Xxxxxxxx, N° XXXX - Bairro Xxxxx CEP: xxxxx-xxx - Cidade Xxxxxxxx - SP Telefone: (xx) xxxx-xxxx

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR			Número: 4321/2017	
Cliente: Sr. Felizardo Afortunado I	Rico			
Endereço		N.°	Complemento:	
Rua Alessandro Giuseppe Volta		123	Apto. 1827	
Bairro:	Cidade:		Estado:	
Jardim dos Italianos	São Paulo		SP	
Telefone:	E-mail:		Móvel:	
(11) 5678-1234	felirico@obah.con	n.br		
	•		•	

Atividade

Troca de disjuntor de um dos ciruitos do quadro dedistribuição

ETAPA DA ATIVIDADE		RISCOS ENVOLVIDOS	MEDIDAS DE CONTROI E DOS DISCOS	
N°	DESCRIÇÃO	RISCOS ENVOLVIDOS	MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS	
1	Preparação antes do serviço	1.1-Choque Elétrico	1.1.1-Confrontar as informações da OS com a realidade 1.1.2-Desligar os Disjuntor geral(Coloca cadeado para evitar religarem durante o serviço) 1.1.3-Fazer o teste de ausência de tensão	
		1.2- Interferencia	1.2.1- Utilizar EPC corretamente (Cerca local para sinalizar que está em mantenção) 1.2.2-Utilizar EPI corretamente (Oculos e Botas)	
2 Executar a manutenç corretiva	Executar a manutenção	2.1-Curto circuito	2.1.1-Conferir o que esse dijuntor irá alimentar e sua fiação, assim colocando um dijuntor com corrente ideal para tal 2.1.2- Realziar testes de continuaidade no dijunto, para verificar se o mesmo irá passar energia corretamente	
	Concava	2.2-Após realização	2.2.1- Religar dijuntor geral 2.2.2-Medir tensão para verificar se está chegando normalmente 2.2.3-Verificar se está chegando energia corretamente onde deiva chegar	

EXECUTANTES DO SERVIÇO NOME FUNÇÃO MATRÍCULA Gustavo Henrique Canuto Cruz Eletricista 32557 José Carlos de Moraes Ajudante 55734

RESPONSÁVEL TÉCNICO	NOME Serafim Santiago Neto	CREA 0987654321 ART 1234567890
LCIVICO	ASSINATURA	DATA 28/06/2017

ANEXO:

a- Imagens de travas para disjuntor















b- Chave com cabo isolado

